



Checklist veilig huren (scouting) gebouwen

Deze checklist is specifiek bedoeld om van tevoren bij het bezichtigen van een te huren (scouting)gebouw te letten op veiligheid en ARBO- eisen, opdat je met je groep in een veilige omgeving kunt kamperen en overnachten en om een zo prettig mogelijk verblijf te realiseren zonder vervelende incidenten.

Bij twijfel of iets aan de ARBO- eisen voldoet, overleg dan met andere leidingleden of neem contact op met de ARBO- coördinator of de onderhoudsman van de Buys Ballotgroep. Maak als het kan een foto. Maak indien nodig afspraken met de verhuurder over aanpassingen en of gebruik met betrekking tot ARBO en veiligheid e.d. Check ook als je aankomt de aanpassingen en of er tussentijds geen wijzigingen zijn aangebracht.

Gebouw algemeen	Ja	Nee	NVT
Alarmkaarten aanwezig: naast 112 ook vermelding van huis, tandarts e.d.			
Vluchtroutekaart aanwezig			
Brandmelders of installatie aanwezig en werkend (bediening)			
Alarm installatie aanwezig en werkend (bediening)			
Noodverlichting aanwezig en niet afgedekt o.i.d.			
Nooduitgangen aangegeven en vrije doorgang, ook aan de buitenzijde			
Brandblussers e.d. aanwezig en goed bereikbaar			
EHBO koffer aanwezig en compleet Anders zelf meenemen			
Beschikt de verhuurder over een geldige gebruikersvergunning			
Geen gasflessen, ook geen lege in het gebouw behalve als die op een kachel of kooktoestel zijn aangesloten			
Telefoon aanwezig en werkend om in geval van calamiteiten te kunnen telefoneren. Of goed bereik met een mobiele telefoon.			
Wandcontactdozen (stopcontact) deugdelijk en vast op de muur			
Verwarmingskachels en rookgasafvoer deugdelijk (bediening) en wanneer voor het laatst gecontroleerd			
Verlichting geeft voldoende licht, geen knipperende TL lampen e.d.			
Voldoende ventilatiemogelijkheid aanwezig (openslaande ramen, roosters)			
Alle deuren en ramen goed en deugdelijk afsluitbaar			
Voldoende kapstokken en veilige afgeronde haken (dus geen spijkers)			
Alles schoon, hygiënisch (denk ook aan ongedierte)			
Keuken, Douche en Toilet			
In de keuken een blusdeken aanwezig			
Alle wandcontactdozen van randaarde voorzien			
Rubberslang waarmee het kooktoestel is aangesloten deugdelijk /niet poreus			
Het warmwatoestel / de geiser en de rookgasafvoer deugdelijk en wanneer voor het laatst gecontroleerd			
De toiletten en doucheruimtes schoon en is er voldoende ventilatie			
Buiten het gebouw			
Buitenverlichting aanwezig (let op bediening)			
Goede en afsluitbare afvalcontainers waar je afval in kwijt kan			
Geen obstakels op of kuilen in looppaden			

Bij "deugdelijkheid" wordt bijvoorbeeld bedoeld: Zit een stopcontact vast op de muur en is deze niet beschadigd. Is de rookgasafvoer van de geiser, kachel of centrale verwarmingsketel goed vastgezet en zodanig gemonteerd dat er geen rookgassen (koolmonoxide) naar binnen kunnen komen. En of noodverlichting continue brandt (geen knipperende lampen).

Naam Scoutinggroep: Plaats

Naam leidinglid Buys Ballot: Datum: